

Datum:

2012-06-21

Diarienummer:

Journalnr: 2010-5574

SLUTRAPPORT

När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet i projektet. I samband med att du skickar in slutredovisningen mejlar du in slutrapporten till Leader-kontoret.

Rapporten kommer att läggas ut i en databas och göras tillgänglig för andra som arbetar med utveckling av landsbygden och för allmänheten. Lämna därför rapporten även i elektronisk form (via mejl, på usb-minne, cd/dvd eller på annat sätt). Tänk också på att utforma innehållet och texten på ett sätt så att resultatet av ditt projekt blir till nytta för andra. De kontaktuppgifter som du har redovisat i blanketten om utbetalning i slutrapporten kommer att synas i databasen.

Om du har frågor kontakta gärna verksamhetsledare på Leader Ranrike:

Telefon: 0524-282 39

e-post: ranrike@stromstad.se

hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Adress: Leader Ranrike

Kustvägen 12

455 61 Dingle

1. Allmänna uppgifter

a) projektets namn:
Förprojektering av fiberutbyggnad på landsbygd

b) Sökande:
Munkedals kommun

c) Projektid (år, mån, dag):
2010-07-02 – 2012-03-31

2. Sammanfattning av vad som har gjorts i projektet, erfarenheter och resultat.

Vid tid för ansökan hade det startats upp fem fiberföreningar i Munkedals kommun. Dessa var spridda på flera olika landsbygdsområden. Men det fanns vita fläckar där fler fiberföreningar behövdes. Så blev också fallet, nu vid projektets slut finns det ca 10 fiberföreningar som täcker kommunens landsbygd. 5-6 av dessa fiberföreningar är också i drift, de resterande räknar med att vara i drift inom ett år.

Tillsammans med dessa fiberföreningar har Munkedals kommun och ett konsultföretag förprojekterat utbyggnaden av fiber på landsbygden. I förprojekteringen ingick att bilda ekonomiska föreningar, hålla informationsmöten och värva medlemmar. Det var också viktigt att hitta de mest optimala vägarna att dra fram fibern, göra kostnadsberäkningar och

tidplaner samt beräkna förväntade arbetsinsatser.

Munkedals kommun kommer också att vara den sammanhållande länken i ett nätverk för dessa föreningarna och dess medlemmar. Genom nätverksträffar har vi utbyta erfarenheter av problem och framgångar. Genom förprojektet har många nya nätverk att bildas och genom dessa uppstår sociala kontakter. Sociala kontakter som nu kan användas till att tillsammans lösa framtida utmaningar om en levande landsbygd.

3. Redogör kortfattat till bakgrunden till projektet.

T.ex. konstaterade behov, möjligheter/problem eller annat som motiverade projektet.

Tillgång till en säker och kapacitetsstark Internetuppkoppling blir allt viktigare för allt fler medborgare. Det kan gälla att ta del av information, ha kontakt med myndigheter, göra ekonomiska transaktioner, inköp eller att annonsera sin verksamhet mot potentiella kunder. Kapacitetsstark internetuppkoppling förbättrar också förutsättningarna för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning, levande landsbygd och möten utan resor med bra kvalitet. Nöjesutbudet på nätet ökar ständigt, vilket inte är minst viktigt. Antalet TV-kanaler via nätet ökar och att se direktsända föreställningar från större arenor erbjuds redan idag om man har bredband med hög kapacitet.

I dagsläget bedöms det att marknaden inte kommer att bygga ut bredbandet på landsbygden med fiber på kommersiella grunder. Det planeras heller inga andra satsningar från vare sig stat eller kommun. Genom detta fiberprojekt kommer landsbygden att erbjudas samma möjligheter som storstaden när det gäller bredbandshastigheter och utbud av tjänster via bredbandet.

TeliaSonera planerar att lägga ned ca hälften av de 2000 kopparanslutna telestationer som finns. Inga fiberanslutna telestationer läggs ner. Telestationer med mindre än 50 abonnenter kommer att läggas ned med start 2011.

De bredbandsbrister som finns inom Munkedals kommun är;

- Telestationer som är kopparanslutna, saknar i princip helt bredband Dessa finns i huvudsak öster om Dingle upp och runt Hedekas, d v s Julseröd, Torslund, Hult, Gunnarsbo, södra och norra Sanne samt Medbön.
- Telestationer med radiolänkanslutning. Dessa kan endast erbjuda ADSL med maximalt 8/0,8 Mbit/s kapacitet. Dessa telestationer är Bohus Foss (Tungenäset) samt Bärfendal.

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

Projektets mål är att ge förutsättningar att starta fiberföreningar och därefter kostnadseffektivt bygga ut fiber till samtliga hushåll och företag. En utbyggnad av fiber på landsbygd som denna, ger tillgång till det fulla tjänsteutbudet på nätet.

5. Mål och resultat. Ange projektets mål och hur dessa uppfyllts. Redogör även för hur projektet har arbetat med landsbygdsprogrammets generella prioriteringar; ungdomar, kvinnor, kompetensutveckling, integration, och miljö/hållbar utveckling.

Mål:

1. Ge information om möjligheten till landsbygdsstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden och stödja bildandet av fiberföreningar och värva medlemmar.
2. Tillsammans med fiberföreningarna i Munkedals kommun förprojektera utbyggnaden av fiber på landsbygden och hitta den mest optimala vägen att dra fibern, göra

kostnadsberäkningar och tidplaner samt redovisa förväntade arbetsinsatser från enskilda företag och hushåll inför beslut om att investera i fiberutbyggnad.

3. Med detta som underlag tar fiberföreningarna beslut om vidare utbyggnad eller om projektet ska avslutas.

Resultat:

1. 10 fiberföreningar har bildats, hela Munkedals kommuns landsbygd täcks in
2. Beräkningar har gjort. Svårtillgängliga fastigheter och fastigheter som gränsar till flera fiberföreningar har fiberföreningarna sinsemellan fördelat ansvaret för
3. För 6 av tio fiberföreningar har fiber lagts efter optimerad plan, till förväntad kostnad, tidplan och arbetsinsatts. 5-6 av dessa föreningar är också i drift med förväntat utbud av tjänster till mycket bra priser. För ytterligare 3 fiberföreningar är arbetet pågående

Förväntade resultat av projektet? (s.k. indikatorer) Fyll i det som gäller för ditt projekt, se ansökan, samt kommentera vad som avses.

		Mål enligt ansökan	Resultat	Kommentar
Antal deltagare i projektet	Män	500 - 1000	78	Samtliga hushåll och företag på landsbygden har fått ta del av projektet eftersom föreningarna tillfrågat alla om medlemskap/anslutning. Resultatet avser de aktiva personerna.
	Kvinnor	500 - 1000	32	
Antal deltagare i kurser och seminarier	Män			
	Kvinnor			
Nya arbetstillfällen	Män			
	Kvinnor			
Bevarade arbetstillfällen	Män			
	Kvinnor			
Nya företag				
Bevarade företag			11	Avser de bildade ekonomiska föreningarna för fiberutbyggnad samt den samverkande ek för för de 10 andra.
Nya mötesplatser/nätverk				

7. Genomförandeplan. Beskriv vad som genomförts i projektet.

Ge information om möjligheten till landsbygdsstöd för bredbandsutbyggnad på landsbygden och stödja bildandet av fiberföreningar och värva medlemmar.

Tillsammans med fiberföreningarna i Munkedals kommun förprojektera utbyggnaden av fiber på landsbygden och hitta den mest optimala vägen att dra fibern, göra kostnadsberäkningar och tidplaner samt redovisa förväntade arbetsinsatser från enskilda företag och hushåll inför beslut om att investera i fiberutbyggnad. Med detta som underlag

tar fiberföreningarna beslut om vidare utbyggnad eller om projektet ska avslutas.

De fiberföreningar som ligger steget före och har viss erfarenhet av problem och framgångar kommer att delge dessa till övriga föreningar.

Tid- och aktivitetsplan. Konkret beskrivning av vilka aktiviteter som genomförts i projektet och när under projekttiden de ägt rum. Jämför med ursprunglig projektplan och kommentera eventuellt avvikelser från planen (infoga fler rader vid behov).

Aktivitet (hela projektets löptid, inkl utvärdering och slutredovisning)	Startdatum	Slutdatum
Förprojektering inklusive slututvärdering	2010-07-02	2011-12-31
Projektredovisning	2012-01-01	2012-03-31
Utvärdering och slutredovisning	2012-04-01	2012-05-15
Ansökan om utbetalning (s.k. klardatum)		2012-05-15

8. Spridning av projektets resultat. Redogör för hur du/ni har spridit projektets resultat. Hur kan resultatet användas av andra som berörs av projektet även efter projektiden.

Samtliga hushåll och företag på landsbygden har fått ta del av projektet. Spridningen har skett genom informationsmöten, informationsmaterial och annonsering. Genom Västra Götalandsregionen sprids projektresultatet till andra kommuner inom regionen. I samband med seminarier, t.ex. Projektverkstaden den 6 oktober 2010 har Munkedals kommun tillsammans med fiberföreningar informerat om projektet.

9. Projektets kostnader och finansiering. Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats (belopp uppdelat per finansiärer).

KOSTNADER	kostnad
Faktiska kostnader:	
Löner	
Investeringar	
Övriga kostnader	47322 kr
Indirekta kostnader (OH kostnader)	
Summa faktiska kostnader	47322 kr
Resurser:	
Ideellt arbete	47425 kr
Övriga ideella resurser	
Offentliga resurser	24442 kr
Summa resurser	71867 kr
TOTAL PROJEKTKOSTNAD	119189 kr

FINANSIERING	kostnad
Faktiska finansiering:	
Projektstöd (från Jordbruksverket)	43631 kr
Finansiering från LAG	3691 kr
Övrig offentlig finansiering	
Faktisk privat finansiering	47322 kr

Summa faktisk finansiering	
Resurser:	
Ideellt arbete	47425 kr
Övriga ideella resurser	
Offentliga resurser	24442 kr
Summa resurser	71867 kr
TOTAL FINANSIERING	119189 kr

10. Arbetssätt och samarbete. Redogör för projektorganisation, samarbetsformer och förankring i partnerskapet.

Projektet har hanterats av Munkedals kommun av projektledare och projektkoordinator Uppstarthjälp

- ekonomiskt stöd vid uppstart av fiberföreningar

Stormöten har hållits ca 4 ggr per år. På dessa möten har representanter från fiberföreningarna, kommunens representanter och konsult diskuterat ämnen enl:

- förprojektera utbyggnaden av fiber på landsbygden
- hitta den mest optimala vägen att dra fibern, "alla" fastigheter ska vara med
- göra kostnadsberäkningar och tidplaner
- redovisa förväntade arbetsinsatser från enskilda företag och hushåll inför beslut om att investera i fiberutbyggnad
- Erfarenhetsutbyte, de som kommit längre delar med sig av sina erfarenheter
- Diskuterat upphandlingsupplägg både för fiberdragning och för tjänsteutbud
- Diskuterat de ekonomiska stöd som finns till fiberförläggning på landsbygd

11. Slutsats och rekommendationer. Sammanfatta slutsatser som dragits av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande. T.ex. vad som varit svårt, oförutsätt, intressant eller nytt? Redogör för vilka mervärden projektet tillfört bygden. Skulle projektet ha genomförts utan stöd från Leader?

Projektet måste anses som väldigt lyckat. Flera andra kommuner har med avund följt vårt arbete. Munkedal blev också årets landsbygdskommun 2011. Vi har lyckats med att täcka hela kommunens glesbygd med fiber, alla fastigheter på landsbygden har fått förfrågan om att delta. Nu finns förutsättningarna för att få samma tjänster som i storstan, bättre villkor för att bo och verka i hembygden. Nya nätverk med oanade möjligheter har också uppstått.

Ekonomiskt stöd vid bildandet av fiberföreningar skulle inte erbjudits utan stöd av Leader. Stormöten för erfarenhetsutbyte skulle troligen blivit av ändå i någon form. Förprojektering med optimerad fiberdragning och med uppdelning av kommunen i lämpliga bitar så att varje fiberförening fick en tillräcklig stort antal möjliga medlemmar hade inte blivit av i och med att både konsult och kartmaterail finansierats av Leader.

Att på detta sätt med relativt små medel stötta den naturliga drivkraft som finns ute i våra bygder är ett utmärkt sätt för en kommun att verka på. Att stå för det gemensamma, det som behövs, det som ger stora mervärden men som ingen äger och ingen vill ansvara för.

Bifoga eventuellt bilagor. T.ex. material som tagits fram i projektet